



- Área em construção / recuperação
- Obras concluídas
- Monoblocos pré-fabricados (salas de aula - da responsabilidade da FE)
- Pavimento (0 m<sup>2</sup>)
- Áreas disponíveis para estaleiro
- Passadiço (0 m<sup>2</sup>)
- Acesso à escola
- Cobertura (442 m<sup>2</sup>)

**EXECUÇÃO**

Montagem do estaleiro.  
Pavilhão 3 (Demolição).  
Pav. do Refeitório + Bar (Demolição).

**TRABALHOS PREPARATÓRIOS**

Tipologias dos monoblocos	colocar	manter	remover	TOTAL
T1 sala aula normais, biblioteca	18	-	-	18
T2 salas TIC, oficinas, CE, secretaria, CNO...	1	-	-	1
T3 laboratórios, salas de ensino, oficinas (arte)...	7	-	-	7
T4 gabinetes	7	-	-	7
T5 salas de apoio	1	-	-	1
T6 instalações sanitárias	2	-	-	2
T7 banheiros/ vestiários (alunos)	-	-	-	-
T8 banheiros/ vestiários (professores)	-	-	-	-
T9 portaria, posto de funcionários	1	-	-	1
T10 bar	1	-	-	1
T11 refeitório	1	-	-	1
T12 reprografia, papeteria	-	-	-	-

NOTA: A representação gráfica apresentada neste faseamento inclui apenas nas áreas edificadas, pressupondo que as áreas exteriores correspondentes, no que diz respeito, nomeadamente, às infraestruturas e arranjos exteriores, estarão associadas às diversas fases de intervenção, garantindo a sua conclusão em simultâneo com a última fase.

**PARQU ESCOLAR**

**FASE 3 - ES RESTELO**

**FASE 0 | Piso Cobertura**  
Duração estimada: 1 mês

