



- Áreas em construção / recuperação
- Monoblocos pré-fabricados (salas de aula - da responsabilidade da FE)
- Áreas disponíveis para estaleiro
- Acesso à escola
- Obra concluída
- Pavimento (0 m²)
- Passadiço (0 m²)
- Cobertura (293 m²)

EXECUÇÃO

Bloco dos Banheirins (Demolição).
 Bloco A - Antigo Pav. 1 (Remodelação).
 Bloco D - Antigo Pav. 4 (Remodelação).
 Bloco E - Antigo Pav. 6 (Remodelação).
 Arranjos exteriores.

TRABALHOS PREPARATÓRIOS

Tipologias dos monoblocos:	colocar	manter	remover	TOTAL
T1 sala aula normais, biblioteca	2	18	-	20
T2 salas TIC, oficinas, CE, secretaria, CNO...	-	1	-	1
T3 laboratórios, salas de desenho, oficinas (arte)...	-	-	7	0
T4 gabinetes	-	-	7	0
T5 salas de apoio	-	-	1	0
T6 instalações sanitárias	-	2	-	2
T7 banheiros/ vestiários (alunos)	-	-	-	-
T8 banheiros/ vestiários (professores)	-	-	-	-
T9 portaria, posto de funcionários	-	1	-	1
T10 bar	-	-	1	0
T11 refeitório	-	-	1	0
T12 reprografia, papeteria	-	-	-	-

NOTA: A representação gráfica apresentada neste faseamento inclui apenas nas áreas edificadas, pressupondo que as áreas exteriores correspondentes, no que diz respeito, nomeadamente, às infraestruturas e arranjos exteriores, estarão associadas às diversas fases de intervenção, garantindo a sua conclusão em simultâneo com a última fase.

PARQUE ESCOLAR

FASE 3 - ES RESTELO

FASE 2 | Piso Cobertura
 Duração estimada: 7 meses

